

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL/GOIATUBA	APelido EMPREENDIMENTO FEIRA COBERTA	DESCRIÇÃO DO LOTE FEIRA COBERTA
------------------	----------------	---	---	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18
1.	FEIRA COBERTA	4.795.935,88	% Período:	12,03%	15,73%	15,27%	19,03%	19,03%	5,97%	6,13%	6,80%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	219.406,07	% Período:	100,00%							
1.2.	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	481.949,05	% Período:	46,52%							53,48%
1.3.	REVESTIMENTOS	701.125,38	% Período:		42,31%	43,86%				13,84%	
1.4.	PINTURAS	29.688,31	% Período:								100,00%
1.5.	ESQUADRIAS	97.853,88	% Período:							100,00%	
1.6.	HIDROSSANITARIO	332.425,50	% Período:		11,89%	11,96%	38,08%	38,08%			
1.7.	ESTRUTURAS METALICAS	2.297.374,55	% Período:		12,23%	14,90%	32,36%	32,36%	8,14%		
1.8.	INFRAESTRUTURA	166.272,16	% Período:	43,23%	56,77%						
1.9.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	105.301,04	% Período:						50,00%	50,00%	
1.10.	ADMINISTRAÇÃO	364.539,94	% Período:	16,89%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	12,80%	12,80%	10,64%

Total: R\$ 4.795.935,88

		%:	12,03%	15,73%	15,27%	19,03%	19,03%	5,97%	6,13%	6,80%
Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	577.061,93	754.330,92	732.290,80	912.811,21	912.811,21	286.235,80	294.175,79	326.218,22	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	577.061,93	754.330,92	732.290,80	912.811,21	912.811,21	286.235,80	294.175,79	326.218,22	
Acumulado:	%:	12,03%	27,76%	43,03%	62,06%	81,10%	87,06%	93,20%	100,00%	
	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	577.061,93	1.331.392,85	2.063.683,65	2.976.494,86	3.889.306,07	4.175.541,87	4.469.717,66	4.795.935,88	
	Investimento:	577.061,93	1.331.392,85	2.063.683,65	2.976.494,86	3.889.306,07	4.175.541,87	4.469.717,66	4.795.935,88	